

二〇一六年四月十二日
資 料 文 件

灣 仔 區 議 會
地區工程及設施管理委員會
文件第 16 / 2016 號

「跑馬地地下蓄洪計劃」－工程進展報告

目的

本文件旨在向委員匯報「跑馬地地下蓄洪計劃」的最新進度。

工程背景

1. 跑馬地區位處低窪，特大暴雨期間曾發生嚴重水浸。為減低灣仔區一帶的水浸風險，渠務署於 2012 年 9 月在跑馬地遊樂場開展「跑馬地地下蓄洪計劃」主體工程，工程內容包括建造一個容量達 6 萬立方米的地下蓄洪池，以及相關的抽水系統、機電設施、連接渠道和附屬的泵房及風扇房。工程計劃分階段完成，第一期地下蓄洪池已於 2015 年雨季前投入運作，而整項工程（包括第二期地下蓄洪池及球場草坪復修工程）亦預計於 2018 年雨季前完成。

工程進度

地下蓄洪池工程

2. 「跑馬地地下蓄洪計劃」第一期工程已於 2015 年 3 月順利完成，能抵禦二十年一遇的暴雨，為跑馬地及鄰近地區，包括灣仔及銅鑼灣一帶，減低暴雨水浸的風險。
3. 第二期工程緊接在第一期工程落成後，於 2015 年 8 月 20 日展開，現正按照原定計劃進行，挖掘及結構工程分別完成了 85%及 35%，預計於 2017 年雨季前投入使用。屆時，跑馬地地下蓄洪池將進一步發揮其功用，能抵禦五十年一遇的暴雨。

球場草坪復修工程

4. 在第一期蓄洪池落成後，座落於其上的第 2、3 及 4 號球場亦隨即展開草坪復修工程，並分別於 2015 年 8 月（第 3 及 4 號球場）及 2016 年 2 月（第 2 號球場）完成復

修並開放予公眾使用。

5. 為讓公眾有更多機會享用球場設施，新落成的第 2、3 及 4 號球場均選用了人造草皮，減少天然草皮因維修保養而令球場暫停開放的時間。另外，新球場旁邊亦加設了照明系統，讓球場的開放時間延長至上午 8 時至晚上 11 時，增加球場的整體可供使用節數，而第 2 號及第 4 號球場更分別獲得國際足協(FIFA)的二星與一星認證。

6. 此外，第 7 號球場的草坪復修工程，預計於 2016 年中完成。工程完成將會開放予公眾使用。同時，第 11、13 及 14 號曲棍球場的草坪復修工程亦預計於 2016 年中展開，並於 2017 年中完工。在工程進行期間，第 5 號球場將會臨時調整成為一個七人足球場，以便騰出球場部份位置用作工程通道及存放物資。

新月花園兒童遊樂場改善工程

7. 位於新月花園兒童遊樂場的渠務改善工程於 2015 年初完成，而全新的長者健體設施及共融遊樂設施亦於 2015 年 7 月 24 日正式開放。為有效檢視新建樂園的運作及安全等情況，渠務署工程團隊訪問了市民，收集他們對新設施的意見。整體而言，受訪市民對新設施都表示滿意。

緩跑徑翻新工程

8. 此項工程由灣仔區議會撥款興建，目的是在許可的情況下盡量把緩跑徑的闊度由原來的 1.2 米擴闊至 1.6 米。工程由 2016 年 1 月開始分階段進行，直至 2016 年 3 月為止，近第 2、3、4 及 8 號球場的一段約 430 米緩跑徑已經完成翻新，整項工程預計於 2017 年年中竣工。

9. 為配合工程需要，臨時緩跑徑於 2016 年 3 月 21 日進行改道，有關改道情況（見附件二）亦已張貼於場內供公眾參閱。

新更衣室及洗手間工程

10. 此項工程由灣仔區議會撥款興建，目的是提供更充裕的洗手間、淋浴室及更衣室設施，待工程完成後，將可提供多於 100 格的淋浴室予公眾使用。直至 2016 年 3 月為止，新更衣室及洗手間的混凝土構築物已經完成，並正進行室內裝修及機電工程，預計可於 2016 年第三季內完工及開放。

文件提交

11. 本文件供灣仔區議會屬下地區工程及設施管理委員在 2016 年 4 月 12 日舉行的會議上參閱，歡迎各委員提供意見。

附件一：工程進行期間跑馬地遊樂場的情況

附件二：跑馬地遊樂場的緩跑徑及行人路平面圖

渠務署

2016 年 4 月

第一期地下蓄洪池



已於2015年3月投入運作

第二期地下蓄洪池



工程已展開，預計2017年雨季前完工

新更衣室及洗手間







現正進行室內裝修及機電工程

第2、3及4號球場



完成草坪復修工程，現已開放予公眾使用

圖例：

-  行人路
-  緩跑徑
-  更衣室及洗手間
-  工地範圍
-  香港足球會

2016年3月 - 工程進行中的情況



2018年 - 竣工後的情況

